

التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج تنمية إقليم تاوريرت لفترة 2025/2024.

بناء على المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.300 الصادر في 23 رمضان 1437 موافق ل 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة اعداد برنامج تنمية العمالة او الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، التي تشير الى ان رئيس مجلس العمالة او الإقليم يقوم بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج تنمية العمالة او الإقليم .

ونظرا لكون التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج تنمية إقليم تاوريرت خلال السنة الثانية من تاريخ التأشير عليه من طرف السيد عامل إقليم تاوريرت تم عرضه على انظار اللجان الدائمة بالمجلس حسب مقتضيات المادة 10 من المرسوم السالف الذكر وفق الجدولة التالية :

لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة بتاريخ 2025/10/10.

لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة يوم الاثنين 2025 /10/13 لانعدام توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى المحددة بتاريخ 2025/10/10 يشرفني ان اعرض على انظاركم تقريرا مفصلا حول تقييم تنفيذ وتتبع بنود برنامج تنمية الإقليم 2025-2024 خلال السنة الثانية من تاريخ التأشير على برنامج تنمية الاقليم والمنصوص على جدولته مشاريعه في هذا البرنامج في الفترة 2024-2025 والتي تضمنت تنزيل 10 مشاريع وفق جدولته زمنية محددة، اضافة الى المشاريع التي تمت اضافتها بعد صياغة برنامج تنمية الإقليم والتي سيتم تضمينها بهذا البرنامج عند تحيينه خلال السنة الثالثة من تاريخ التأشير ، مع الوقوف على الإمكانيات المرصودة والملتزم بها من طرف المجلس وكذا تحديد اجال التنفيذ حسب كل سنة مالية ، وكذا الاكراهات المحتملة و اقتراح الحلول ثم مؤشرات الفعالية لكل مشروع .

فبعد تقديم التقرير السنوي على انظار المجلس خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/09/09 والمصادق عليه من المجلس الإقليمي لتاوريرت، انكب المجلس على مواصلة تنزيل برنامج التنمية خلال سنة 2025-2024 يتعلق الأمر بالمشاريع المبينة أسفله :

1-مشروع تعميم التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي هذا المشروع في سنتين

ابتداء من سنة 2024-2025.

-تزويد دوار أولاد سي الطاهر بجماعة سيدي علي بلقاسم بالماء الصالح للشرب

بعدما تمت الإشارة في التقرير السابق الى ان مشروع تزويد دوار أولاد سي الطاهر بجماعة سيدي علي بلقاسم تم استلامه مؤقتا بتاريخ 2024/02/19 ، قام المجلس بعملية التسليم النهائي للصفقة عدد 2023/02 الخاصة بالمشروع السالف الذكر بتاريخ 2025/02/19 وهو الان مستغل من طرف الساكنة .

2-توسيع الانارة العمومية بمدخل الجماعات ،

أ-انجاز وتديبر تمديد منشآت الانارة العمومية بالمدخل الجنوبي لمدينة تاويرت – تاويرت دبدو-
والمسطرة ببرنامج تنمية الإقليم خلال سنة 2024،

بناء على اتفاقية شراكة رقم 2022/114 المبرمة بين المجلس الإقليمي لتاويرت وجماعتي تاويرت واهل واد زا والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- والتي حددت من خلالها الكلفة الاجمالية للمشروع في مبلغ 1 650 000.00 درهم، وبعد توصل المجلس الاقليمي بالالتزامات المالية للأطراف المتعاقدة تم الإعلان عن الصفقة رقم 2025/05 الخاصة بالدراسة التقنية، حيث تمت المصادقة على هذه الصفقة بتاريخ 2025/09/26 بمبلغ 30 300.00 درهم. وهي في طور إعطاء انطلاقة الدراسة التقنية لمكتب الدراسات نائل الصفقة .

ب-انجاز وتديبر الإنارة العمومية بالمقطع الطرقي من الطريق الغير المصنفة الرابط بين المدارة
بالطريق الوطنية رقم 06 والثانوية الإعدادية مولاي الحسن.

بناء على اتفاقية شراكة رقم 2022/115 المبرمة بين المجلس الإقليمي لتاويرت وجماعتي تاويرت واهل واد زا والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- حيث حددت الكلفة الاجمالية للمشروع في مبلغ 1 350 000.00 درهم وبعد التوصل بمساهمات الأطراف المتعاقدة ، قام المجلس بعدة إجراءات عملية لإخراج هذا المشروع الى الوجود وذلك على الشكل التالي :

- الإعلان عن طلب العروض للدراسة التقنية بتاريخ 2025/08/25 الا انه تم الغاؤها .

- الإعلان عن طلب العروض رقم 2025/09 بتاريخ 2025 /09/02 فكان بدون جدوى INFRUCTUEUX.

- الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة تحت رقم 2025/12 وحدد تاريخ فتح الاظرفة يوم 2025 /10/15

3-تأهيل مركز ملقى الويدان والدواوير المجاورة :

بناء على اتفاقيتي الشراكة سواء اتفاقية شراكة الإطار المبرمة بين وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات المحلية – وزارة السكنى وسياسة المدينة ووزارة الشباب والرياضة وباقي الشركاء المنصوص عليهم في التقرير السالف



الذكر والمتعلقة بتأهيل مركز ملقى الويدان في إطار سياسة المدينة لتأهيل مركز ملقى الويدان والدواوير المجاورة او الاتفاقية رقم 105 بتاريخ 2022/04/29 المبرمة بين المجلس الإقليمي والمجلس الترابي لجماعة ملقى الويدان قام المجلس بالإجراءات التالية :

1- أشغال تهيئة السوق الأسبوعي بجماعة ملقى الويدان .

لقد حددت الإمكانيات المادية المرصودة للمشروع في مبلغ 2 500 000.00 درهم بما في ذلك الدراسات ذات الصلة بالمشروع حيث بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإعلان عن طلب العروض، اعطيت الصفقة رقم 2022/06، حيث بعد ذلك قام المجلس بما يلي :

انطلاق بداية الاشغال بتاريخ 2023/01/26 ، بعد عرض التقرير على انظار المجلس السنة الماضية هو كالتالي :

- بالنسبة للأشغال حدد المبلغ الملتزم به 2 171 422.29 درهم اما المبلغ المؤدى هو 566 948.36 درهم
- بالنسبة للدراسات التقنية حدد المبلغ الملتزم به 69 690.00 درهم اما المبلغ المؤدى هو 19 872.00 درهم
- بالنسبة للمختبر هو حدد المبلغ الملتزم به 42 420.00 درهم اما المبلغ المؤدى هو 35 280.00 درهم.
- وبناء عليه سلم المشروع مؤقتا بتاريخ 2024/08/22 والمشروع في طور التسليم النهائي.

2- الدراسة التقنية وتتبع اشغال تقوية ازقة حي الزيتون بجماعة ملقى الويدان

بموجب الصفقة رقم 2024/02 ، حدد المبلغ الملتزم به في 80 136,00 درهم سلمت المهمة رقم 01 بتاريخ 11/11/2024 تمت تأدية مبلغ 34 020.00 درهم ، بعد ذلك تم فسخ الصفقة لعدم استجابة مكتب الدراسات لملاحظات اللجنة بخصوص المهمة رقم 02، حيث تم الإعلان عن طلب العروض من جديد بتاريخ 2024/03/21، بعد ذلك قام المجلس بما يلي:

الإعلان عن الصفقة رقم 2025/06 ، المبلغ الملتزم به هو 100 488.00 درهم ، تم التأشير على الصفقة بتاريخ 26/09/2025 وسيعطى امر بأداء الخدمة ،

3 - دراسة تقنية وتتبع اشغال الكهربية العمومية باحياء الزيتون، أولاد علي والحي الإداري .

الإعلان عن الصفقة رقم 2024/03 ، المبلغ الملتزم به 101 251.20 درهم إعطاء المهمة رقم 01 بتاريخ 2024/09/07 حيث سلمت بتاريخ 2024/10/21 ، بداية المهمة رقم 02 بتاريخ 2024/10/22 ، وتم عقد اجتماع بمقر المجلس الاقليمي بتاريخ 2025/09/04 بخصوص هذه المهمة وهي في طور التسليم.

4- اشغال التطهير السائل بالشبكة التطهير الثانوية بحي الزيتون الشطر الأول

بعدها تمت الإشارة في التقرير السابق ان المشروع سلم مؤقتا بتاريخ 2024/02/08 تمت عملية التسليم النهائي بتاريخ 2025/02/10 والمنشأة سلمت للمكتب الوطني للماء والكهرباء



- طلب العروض الخاصة بالأشغال رقم 2024/10 بتاريخ 2024/12/03 أعلن عنه غير ناجح من طرف لجنة طلب العروض لعدم مشاركة اي متنافس، بعد ذلك تم اعادة الاعلان عن طلب العروض الخاصة بالأشغال رقم 2025/08 بتاريخ 2025/09/10 غير ناجح لعدم استكمال المتنافس الذي رست عليه الصفقة للإجراءات المنصوص عليها قانونا.

وبناء عليه، ولضمان مشاركة المتنافسين، قام المجلس بتنسيق مع المهندس المعماري بمراجعة الأثمنة، و سيتم الاعلان عن طلب العروض الخاصة بالأشغال بعد التوصل بالكلفة التقديرية من طرف المهندس المعماري.

* المختبر - المتعلق بتهيئة ساحة بمركز ملقى الويدان الصفقة 2024/04،

بعدها تمت الإشارة في التقرير السابق ان مشروع الصفقة رقم 2024/04 في طور تسليم امر بالخدمة وان المبلغ الملتزم به هو 36 687.24 درهم، تم تسليم أمر بالخدمة بتاريخ 2024/09/21 وامر بالتوقف في انتظار بداية الاشغال.

4-تعزيز وتحسين خدمات النقل المدرسي بالإقليم :

سعيًا من المجلس لتحسين وتجويد خدمات النقل المدرسي بإقليم تاوريرت عمد الى دعم جمعية النجاح تاوريرت ماليا بـ 200 000.00 درهما سنويا ، كما عقد اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الشرق من اجل توفير ست حافلات للنقل المدرسي لفائدة المجلس الإقليمي - الاتفاقية رقم 2025/01 حيث عمل المجلس على ابرام اتفاقيات شراكة مع المجالس الترابية التالية ملقى الويدان، مستكمار، اهل وادزا، تنشرفي و دبدو و جهت للتوقيع والتأشير عليها بتاريخ 2025/09/25 تحت عدد 619 ، والترم كذلك بتأمينها و تسليمها الى الجمعية الإقليمية النجاح لتجويد التعليم_كما سبقت الإشارة الى ذلك في التقرير الذي عرض على انظار المجلس السنة الماضية ،

5-المساهمة في انجاز 18 ملعبا للقرب بمختلف الجماعات الترابية

تم ابرام اتفاقية شراكة من اجل انجاز ملاعب للقرب للرياضات بالوسطين القروي و الشبه حضري بإقليم تاوريرت ، حيث سيتم بناء 18 ملعبا للقرب متعدد الرياضات بالجماعات الترابية بالإقليم بتكلفة مالية تبلغ 750 000.00 درهم للملعب الواحد، بغلاف مالي اجمالي يبلغ 13 500 000.00 مليون درهم ممول من طرف صندوق التجهيز الجماعي عبر قروض سيمنحها الصندوق لفائدة المجلس الإقليمي لتاوريرت وفي انتظار التوصل بالملحقين التعديليين 01 و 02 المتعلقين باتفاقية الشراكة اللذين تم توجيههما للتوقيع والتأشير على التوالي بتاريخ 2024/04/01 تحت عدد 167 وتاريخ 2025/06/26 تحت عدد 400 واللذين تم من خلالهما ادراج جماعة تنشرفي ضمن الجماعات المستفيدة وتغيير اسم وزارة الشباب والرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة في الملحق الأول وكذا تحديد الاحداثيات في الملحق الثاني ، كمحطة أخيرة سيتم توجيههما الى المصالح المركزية من اجل الافراج عن مبلغ القرض .



وضعية اعاقة.

بناء على اتفاقية خاصة للمشاركة رقم 2024/25 المبرمة بين مجلس جهة الشرق واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم تاوريرت والمجلس الإقليمي لتاوريرت ووكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني التي تتعلق بإنجاز برنامج " دعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والاشخاص في وضعية إعاقة بإقليم تاوريرت والتي حددت من خلالها الكلفة الاجمالية للمشروع في 6 000.000.00 درهم ، حدد مبلغ مساهمة المجلس في 1.5 مليون درهم ، وحرصا من المجلس الإقليمي على تسريع تنزيل هذا البرنامج قام بمباشرة الاجراءات المتعلقة بذلك عبر المراحل التالية:

-بتاريخ 06 مارس 2025 تم الاعلان عن طلب ابداء الاهتمام لانتقاء الحاضنتين الاجتماعيتين لتولي تأطير وتكوين حاملي المشاريع.

- بتاريخ 26/03/2025 اجتمعت اللجنة التقنية الإقليمية لانتقاء الحاضنتين الاجتماعيتين حيث اسفرت نتيجة ذلك على انتقاء الجمعيتين التاليتين:

جمعية الياقوتة النسوية حيث تم عقد اتفاقية شراكة خاصة معها تحت رقم 2025/11 حددت ضمن التزاماتها انجاز المشروع بالنفود الترابي لباشويتي العيون وتاوريرت ودائرة العيون بعد انتقاء المستفيدات من البرنامج.

الجمعية المغربية للتعاون والتنمية حيث تم عقد اتفاقية شراكة خاصة معها تحت رقم 2025/10 حددت ضمن التزاماتها انجاز المشروع بالنفود الترابي لباشويتي ودائرتي تاوريرت و دبدو بعد انتقاء المستفيدات من البرنامج .

بتاريخ 28/04/2025 اجتمعت اللجنة التقنية الإقليمية من اجل الانتقاء الاولي لحاملي المشاريع وفق تطبيق معلوماتي اعد لهذا الغرض من طرف الوزارة الوصية عن البرنامج، حيث تم انتقاء 465 مستفيدة .

-بتاريخ 30/04/2025 اجتمعت اللجنة التقنية الإقليمية في لقاء تواصل مع الحاضنتين الاجتماعيتين وذلك لأجل شرح اليات الاشتغال وذلك من خلال ما يلي :

التواصل مع حاملي المشاريع الذين تم انتقاءهم و دراسة طلباتهم و اشعارهم بالدورة التكوينية المزمع تنظيمها لفائدة اطر الجمعيات من طرف وكالة التنمية الاجتماعية جهة الشرق قصد تمكينهم من تنزيل هذا البرنامج بطريقة سليمة.

-بتاريخ 06/10/2025 انطلقت الدورة التكوينية المنظمة من طرف وكالة التنمية الاجتماعية جهة الشرق

لفائدة اطر الجمعيات في مواضيع متعددة ذات صلة بالبرنامج (تقنيات التنشيط-ريادة الاعمال-اليات التمويل- حصص المواكبة...) حيث استمرت الى غاية 23/10/2025 على ان تتم مواكبتهم ميدانيا .



ولالإشارة وحرصا من المجلس الإقليمي على الإسراع بإخراج المشروع عمليا الى الوجود تمت مراسلة الشركاء من اجل تحويل الحصة الملزم بها في الاتفاقية السالفة الذكر الى حيث وجهت المراسلتين على التوالي عدد 391 بتاريخ 20/06/2025 الى المصالح الوزارية للتضامن والادماج الاجتماعي والاسرة وعدد 392 بنفس التاريخ الى مصالح جهة الشرق ، انه لا زال المجلس لم يتوصل بمساهماتهم السالفة الذكر .

7- اقتناء العقار المحتضن لمشروع مركز الطمر والتثمين

بعد توصل المجلس بالملحق التعديلي لاتفاقية شراكة خاصة تتعلق باقتناء عقارين تابعين للجماعتين السلاليتين بني وكيل والسجع/ العيون والذي تضمن تعديل المادة الثالثة فيما يخص الكلفة التقديرية للاقتناء في حدود 5.25 مليون درهم وذلك بناء على مقرر مجلس الوصاية الذي حددها في 20 درهما للمتر مربع عوض 9 دراهم المقترح من طرف لجنة التقييم ، قام المجلس بتقديم ملتمس الى المصالح المركزية لوزارة الداخلية بشأن الموافقة على تمديد سريان تاريخ مقرر مجلس الوصاية لمدة إضافية بواسطة الارشالية عدد 616 بتاريخ 25/09/2025 ، حيث توصل بالمقرر عدد 25 مكرر م-ع 01-22 الصادر بتاريخ 10/02/2022 يقضي بالموافقة على تمديد العمل بهذا المقرر ستة اشهر إضافية ابتداء من تاريخ توقيعه أي ابتداء من 04/12/2024 وهو الآجال الذي احترمه المجلس من خلال مباشرته لعملية الاقتناء وتوجيه الالتزام بالنفقة الى السيد الخازن الإقليمي للتأشير تم ارجاعه بملاحظة تتعلق بعدم وجود تطابق بين الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم ومقرر مجلس الوصاية ، وبغية الإسراع باستكمال إجراءات الاقتناء تمت مراسلة السيد عامل إقليم تاوريرت بواسطة المراسلة عدد 332 بتاريخ 03/06/2025 من اجل دعوة لجنة التقييم لتحيين المبلغ المقترح ليتطابق مع مبلغ مجلس الوصاية ، حيث اجتمعت اللجنة بتاريخ 14/07/2025 مقترحة القيمة التجارية على أساس 20 درهما للمتر مربع ، صادق عليها المجلس في دورة شتنبر المنعقدة 08/09/2025 المقرر عدد 170 ، وبناء عليه وجه المجلس الإقليمي ملتمسا الى السيد وزير الداخلية بتاريخ 25/09/2025 تحت عدد 616 قصد تمديد مقرر الاقتناء لمدة إضافية جديدة وسيباشر اجراءاته النهائية بمجرد التوصل بمقرر التمديد .

8- بناء وتجهيز 600 كلم من المسالك القروية 120 كلم عن كل سنة

لقد سبقت الإشارة في التقرير السابق ان نسبة الإنجاز وصلت الى 40% وان الاشغال لا زالت جارية ، حيث استمر المجلس في إطار فك العزلة عن العالم القروي ومن خلال الصفقتين اللتين تم ابرامهما ويتعلق الامر ب :
الصفقة رقم 2023/03 الخاصة بشراء المحروقات لفائدة المجلس الاقليمي لتاوريرت لفتح المسالك الطرقية في العالم القروي بمبلغ مؤدى تبلغ قيمته 1 902 037.50 درهما.

الصفقة رقم 2023/04 الخاصة بكراء الشاحنات من أجل فتح المسالك الطرقية في العالم القروي بمبلغ مؤدى بقيمة 920 640.00 درهما.

حيث تم انجاز المشروع بالنسبة للجماعات الثلاث كالتالي:



*جماعة سيدي لحسن :

-فتح وتكسية 37 كلم من المسالك الطرقية.

*جماعة قطيطر :

-فتح وتكسية 41 كلم من المسالك الطرقية.

*جماعة عين لحجر :

-فتح وتكسية 14.6 كلم من المسالك الطرقية و فتح 21.5 كلم من مسالك أخرى .

وللاشارة فان المجلس سيستمر في فك العزلة عن الجماعات الترابية بالعالم القروي المتبقية عند التوصل بترخيص خصوصي يضمن التزامات المجلس المالية المحددة في اتفاقية الشراكة .

9-بناء مقر المجلس الاقليمي والقيام بالدراسات اللازمة وتسوية العقار

-الدراسة المعمارية المتعلقة بمشروع بناء مقر المجلس الاقليمي لتاوريرت:

اعطيت الصفقة رقم 2025/3 المتعلقة بعقدة المهندس المعماري الخاص بالاستشارة المعمارية لبناء مقر المجلس الاقليمي حيث حدد المبلغ الملتزم به في 336 397.96 درهم و تمت المصادقة عليها بعد التأشير من طرف الخازن الاقليمي لتاوريرت، و الدراسة المعمارية في طور اعطاء أمر ببدء الخدمة.

ومن اجل مباشرة عملية البناء تم توجيه طلب دعم الى المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 2025/10/02 تحت عدد 630 مرفقا بالوثائق اللازمة، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة بناء على الدراسة المعمارية ، علما ان المجلس قام بكل الاجراءات القانونية والمالية لتصفية الوعاء العقاري، حيث حصل على الرسم العقاري في اسمه تحت عدد 29472/51 .

واستكمالا لتنفيذ برنامج تنمية الإقليم خصص المجلس مبلغ 400 000.00 درهم لاقتناء حافلة للنقل الرياضي

كما نشر ان المجلس ابرم مجموعة اتفاقيات حول مشاريع سيتم ادراجها ببرنامج تنمية الإقليم

عند تحيينه ويتعلق الامر ب :

10-بناء مكتب حفظ الصحة بجماعة ديدو.

__بناء على اتفاقية شراكة رقم 2024/15 المتعلقة ببناء وتجهيز مكتب لحفظ الصحة والمرافق التابعة له لمجموعة الجماعات الترابية " الاقلاع" قام المجلس بالإجراءات اللازمة لتسريع انجاز هذا المشروع وذلك كما يلي :

أعطيت الاستشارة الخاصة بالدراسة المعمارية المتعلقة بالمشروع: عقدة المهندس رقم 02/2025، المبلغ

الملتزم به 130 290.00 درهم، و تمت المصادقة عليها بعد التأشير من طرف الخازن الاقليمي لتاوريرت، و الدراسة المعمارية في طور اعطاء أمر ببدء الخدمة.



كما تمت مراسلة الشركاء في كل من جماعات دبدو- سيدي علي بلقاسم- العطف-أولاد امحمد- سيدي لحسن من اجل تحويل المبالغ الملتزم بها في المادة الثالثة من اتفاقية شراكة أعلاه بواسطة المراسلة عدد 617 بتاريخ 2025/09/25 .

11-بناء مكتب حفظ الصحة بالجماعة الترابية العيون – سيدي ملوك.

بناء على اتفاقية شراكة رقم 2024/14 المتعلقة ببناء وتجهيز مكتب لحفظ الصحة والمرافق التابعة له لمجموعة الجماعات الترابية " التضامن " قام المجلس بالإجراءات اللازمة لتسريع انجاز هذا المشروع وذلك كما يلي :

* أعطيت الاستشارة الخاصة بالدراسة المعمارية المتعلقة بالمشروع:

عقدت المهندس رقم 01/2025، المبلغ الملتزم به 117 049.55 درهم، و تمت المصادقة عليها بعد التأشير من طرف الخازن الاقليمي لتاوريرت، و الدراسة المعمارية في طور اعطاء أمر ببدء الخدمة.

كما تمت مراسلة الشركاء في كل من جماعات العيون سيدي ملوك-مشرع حمادي-عين الحجر- تنشرفي و مستكمار من اجل تحويل المبالغ الملتزم بها في المادة الثالثة من اتفاقية شراكة أعلاه بواسطة المراسلة عدد 618 بتاريخ 2025/09/25.

12-بناء و تجهيز دار الطالبة بالجماعة الترابية العيون – سيدي ملوك

بناء على اتفاقية شراكة عدد 68/ب4م3/2025 المتعلقة بمشروع بناء وتجهيز دار الطالبة بالجماعة الترابية العيون سيدي ملوك ، تمت معاينة القطعة الأرضية المخصصة لبناء المشروع من طرف اللجنة الإقليمية ، وبناء على المادة الرابعة المحددة لالتزامات الشركاء خاصة في الجانب المتعلق بتوفير الوعاء العقاري قام المجلس بمراسلة الجماعة الترابية العيون – سيدي ملوك بشأن تصفية العقار المخصص لإنجاز المشروع بواسطة المراسلتين على التوالي رقم 390 بتاريخ 2025/06/20 و 593 بتاريخ 2025/09/16 حيث توصل بجواب مفاده ان المجلس الترابي للعيون سيدي ملوك ادرج بجدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على اقتناء العقار الذي سيحتضن دار الطالبة من اجل إتمام الإجراءات المتعلقة باقتناء هذا الوعاء العقاري ، وبناء عليه سيشرع المجلس في الإجراءات المتعلقة بالبناء بعد توصله بما يفيد تصفية الوعاء العقاري موضوع محضر المعاينة المتعلق بانتقاء القطعة الأرضية لبناء دار الطالبة بالعيون سيدي ملوك المؤرخ في 2025/05/09 والذي حددت من خلاله المساحة الاجمالية في 1500 متر مربع موضوع مطلب التحفيظ عدد 02/144465 تابعة للملك الخاص للدولة.



13-بناء معبر على واد زأ بجماعة اهل واد زأ عمالة إقليم تاوريرت.


تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/09/11، الصفقة 2025/08، المبلغ الملتزم به 863 096,12، وتمت المصادقة عليها بتاريخ 2025/10/17 بعد التأشير من طرف الخازن الاقليمي لتاوريرت، والاشغال في طور اعطاء أمر ببدء الخدمة.

14- بناء وتجهيز وتديير محجز للحيوانات الضالة

بناء على مراسلة السيد عامل إقليم تاوريرت عدد 4456 بتاريخ 2025/07/23 حول ادراج نقطة بجدول اعمال أقرب دورة يعقدها المجلس حيث تم التداول والمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق ببناء وتجهيز وتديير محجر للحيوانات الضالة، في دورته المنعقدة بتاريخ 2025/09/08 وبعد المصادقة وجهت الاتفاقية الى التوقيع والتأشير بواسطة الارسالية عدد 631 بتاريخ 2025/10/02.

وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان للسيد عامل إقليم تاوريرت على مواكبه المستمرة ودعمه المتواصل من اجل تجويد عمل المجلس الإقليمي، كما انوه بالسادة أعضاء المجلس الإقليمي على حضورهم وانخراطهم من اجل النهوض بالإقليم على كافة المجالات، وكل من عمل على تنزيل هذه المشاريع على ارض الواقع.

رئيس المجلس الإقليمي



رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت

امضاء: نبيل عيادي